

PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET DE REQUALIFICATION DE L'HEBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION SUR L'ILE DE TATIHO

19

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
6 mois																											Réception TX																										
CCP	Notif. Marchés			Préparation						période de travaux 8 mois													période de travaux 8 mois																														
reprises MAPA				Fin consultation						Analyse et négociation		CCP	Notif. Marchés		Préparation chantier										période travaux 12 mois																												
reprise esquisse				Mission APS						Validation APS		phase APD						Validation APD													phase PRO																						
CCP	Notif. Marchés			Préparation						période de travaux 8 mois													période travaux 8 mois																														
CCP	Notif. Marchés			Préparation						période de travaux 6 mois										période travaux 6 mois													Réception																				
CCP	Notif. Marchés			Préparation						période de travaux 10 mois													période travaux 10 mois																														
Finalisation des aménagements intérieurs avec le directeur de la SPL																											Consultation entreprises MAPA						Négo.		CCP																		
Finalisation des aménagements intérieurs avec le directeur de la SPL																											Consultation entreprises MAPA						Négo.		CCP																		
Finalisation des aménagements intérieurs avec le directeur de la SPL																											Consultation entreprises MAPA																										
Consultation entreprises						Analyse		Négo.		Notif. Marchés																																											

PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET DE REQUALIFICATION DE L'HEBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION SUR L'ILE DE TATIHO

2020																																																
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
période travaux 12 mois																												Période travaux 12 mois																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				
Réception																												Réception																				

PLANNING PREVISIONNEL DU PROJET DE REQUALIFICATION DE L'HEBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION SUR L'ILE DE TATIHO

2021

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
										Chantier				Réception																	
										période travaux 14 mois														Réception							